LES TOITS FRANCILIENS
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - RAMONAGE
18 rue Yves Le Coz 78000 VERSAILLES



RCS Versailles 824 509 731 00033

Allianz

TEL 01 30 21 25 26

Le 03 Avril 2024

Monsieur ROSSILOL
1 rue Déraison
78000 VERSAILLES

FACTURE N: 1104202301

06 62 22 26 41 rossilol.jacques@numericable.fr

RENOVATION DE LA TOITURE AU COMPLET SUR 250M² AVEC ISOLATION,CHARPENTE ET CHEVRONS NEUF ET REMISE A NIVEAU DE LA CHARPENTE AU COMPLET			
Mise en place du chantier			
Installation d'un échafaudage tubulaire sur la façade avant coté rue, jardin et pignon			
Installation de filets de protection			
Pose des échelles de toit			
Harnais de sécurité			
Installation d'un monte-matériaux			
Pose d'une plieuse à zinc			
Dépose			
Dépose de toutes les tuiles de la toiture			
Dépose de tous les pans de rive de la toiture			
Dépose de tous les liteaux de la toiture sur 800ml env.			
Démolition des pieds et zinc de cheminées			
Démolition des tuiles faitières de la toiture			
Dépose des cimentations			
Dépose des 4 pans d'arêtiers et des lucarnes N:1 et 2			
Dépose des cimentations des arêtiers et des lucarnes N: 1 et 2			
Dépose de toutes les tuiles des 2 lucarnes : 1et 2			
Dépose de tous les liteaux des 2 lucarnes : 1 et 2			
Dépose des 4 noues en zinc des 2 lucarnes : 1 et 2			
Dépose des ardoises au niveau des 2 lucarnes : 1 et 2			
Dépose des charpentes des deux chiens assis			
Dépose des chevrons, poutres et faitage			
Nettoyage et balayage des charpentes et évacuation des gravats par sacs			

Perçage tous les 40cm dans tous les anciens chevrons de la toiture, poutre, sablière, intermédiaire et faitage sur 240m²

Pose de chevilles à billes à traitement dans tous les trous percés

Injection par compression de xylophène préventif et curatif

Injection par compression de xylophène dans les chevilles

Travaux de charpente

Pose de bastaings neuf en bois traité sur le faitage des deux chiens assis

Découpe et pose de chevrons neuf 6x8 en bois traité sur les deux chiens assis

Pose de bastaings en renforcement sous toiture en bois traité sur les deux chiens assis

Pose de chevrons neuf en bois traité sur les deux versants de la toiture 6x8 en bois traité sur 800ml env.

FOURNITURE ET POSE

Pose d'une isolation laine de roche URSA 35x70 agrafée entre tous les chevrons sur la toiture y compris les deux versants des deux chiens assis coté rue et jardin sur 220m² env.

Pose d'un écran sous toiture Stratec II HPV sur toute la toiture au complet y compris des deux chiens assis soit 250m² env.

Pose d'un contre lattage 27x40 pour la ventilation en bois traité sur 800ml

Pose de liteaux 27x40 en bois traité pour support des tuiles env.250m²

Façonnage et création de 4 noues en zinc sur les lucarnes N: 1 et 2

Pose de tuiles plates 17/27 neuves de coloris vieille masse sur les lucarnes N: 1 et 2

Pose d'un closoir ventilé sur les faitages et les pentes d'arêtiers

Pose de demi chevrons en bois traité sur les 4 pentes d'arêtiers des lucarnes N: 1 et 2

Pose de tuiles faitières neuves de coloris vieille masse fixation par capuchons étanches et vis

Pose de tuiles d'arêtiers neuves fixations vissées sur les 2 lucarnes N: 1 et 2

Pose de coupe de tuiles aux faitage, pente d'arêtiers et noues en zinc

Pose de 10 tuiles chatières de ventilation sur les deux versants de la toiture

Pose de tuiles H14 de coloris vieille masse sur les deux versants de la toiture coté rue et jardin

Découpe de tuiles au niveau des bordures d'avancées et des souches de cheminées

Pose d'ardoises neuve sur les joues et façades des 2 lucarnes N: 1 et 2

Pose de zinc d'étanchéité avec zinc de renvoi d'eau sur le solin mitoyen partie 3 et 4

et 2

Pose de zinc de renvoie d'eau à l'arrières des cheminées N 3 et 1			
Pose d'un demi chevron 6x4 pour le faitage			
Pose d'un closoir ventilé au faitage			
Pose de tuiles faitières neuve			
Fixation par vis et capuchons			
Cimentations des bandes à solin et pieds de cheminées			
Nettoyage du chantier et repliement des installations			
	Tot. HT :		**78 830,00 €**
CES TRAVAUX ONT ETE EFFECTUES POUR UNE SOMME GLOBALE ET	TVA 10%		7 883,00 €
FORFAITAIRE, FOURNITURES ET MAIN D'ŒUVRE COMPRISES, DE :	**Tot. TTC :**		**86 713,00 €**

Facture acquittée

GARANTIE DECENNALE ALLIANZ ASSURANCE
Solution BTP N° : 60366962